

Solec-Zdrój 19.04.2023 r.

Pan
Eryk Grabowski
Radny Rady Gminy
w Solcu-Zdroju

W odpowiedzi na pytania z dnia 06-04-2023 Urząd Gminy w Solcu-Zdroju informuje.

Generalny Wykonawca zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy szkole w Solcu-Zdroju, publicznego parku zdrojowego i terenu wokół zalewu w Solcu-Zdroju”, w dniu 16 lutego br. skutecznie zgłosił gotowość do odbioru częściowego robót. Przedmiotowy wniosek pozytywnie zaopiniowała Kancelaria Adwokacka w oparciu o zawartą umowę z Wykonawcą. Dnia 8 marca br. dokonano odbioru częściowego na kwotę 503 374,49 zł brutto. Zgodnie z zapisami umowy zawartej z Wykonawcą wynagrodzenie umowne ma charakter ryczałtowy, a odbiorowi podlega potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego procentowy zakres robót. Na dzień odbioru częściowego stan wykonanych i odebranych robót przedstawia się następująca w rozbiciu na zadania określone w umowie z Wykonawcą:

- Zadanie 2 – Zagospodarowanie terenu przy szkole w Solcu-Zdroju – 64,94 %
- Zadanie 3 – Zagospodarowanie terenu publicznego parku zdrojowego w Solcu-Zdroju – 59,24 %
- Zadanie 4 – Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Solcu-Zdroju – 84,64 %

Na dzień ostatniego odbioru częściowego tj. 8 marca br. odebrano 67,10% wartości robót określonych w umowie z Wykonawcą.

Skład komisji odbiorowej: Artur C., Piotr K., Błażej F., Izabela K.-B., Tomasz D., Konrad G., Paweł J., Stanisław S., Sylwia K., Robert P., Krzysztof P., Marcin M., Rafał J., Wojciech B.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 6 marca zawarto umowę z Wykonawcą robót budowlanych na zadanie pn. „Zagospodarowanie zbiornika retencyjno-rekreacyjnego i terenu przyległego na cele turystyczne”. Do dnia dzisiejszego plac budowy dla przedmiotowej umowy nie został jeszcze przekazany Wykonawcy.

Z poważaniem

WÓJT
mgr inż. Adam Pałys